



























Codici	Territorio			Viabilità				Live llo di	Criticità				Intervento di 1° Fase					Intervento di 2° Fase					Importi						
	Criticità	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini		Prog. Fin.	Descrizione	Clas se	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Cat eg.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Descrizione	Cat eg.	Titolo	Importo investimento	Tempi progetto	Tempi lavori	Priorità	Importo Complessivo
SPPG3303	Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Provincia di Perugia	SP 471	0+300		2	Distaccamenti di pietrame muro a secco	D	Aperta	Opere complementari	Distaccamenti di pietrame muro a secco in tratti saltuari	D	SP 471 - Lavori per il ripristino dell'opera ubicata al km 0+300	€ 88.770	10	50	5								€ 88.770	€ -	€ 88.770
SPPG0407	Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Provincia di Perugia	SR 209 Valnerina	47+300	64+300	1	Presenza di detriti all'interno di reti in aderenza; mancanza di rete a contatto su scarpata di monte in roccia; distacco di pietre di rivestimento del muro a secco al piede della scarpata di monte e riversamento sulla sede stradale; distacco di strato di cls di copriferro dal muro di sostegno all'imbocco della galleria	D	Aperta	Barriere e protezioni	Riversamento sulla sede stradale di parti di roccia e inefficienza delle reti a contatto già esistenti; evoluzione del distacco dello strato di cls di copriferro e ossidazione dei ferri scoperti di muri di sostegno	D	S.R. 209- Ripristino della stabilità del versante tra il km 47+300 ed il km 64+300.	€ 133.155	10	60	5								€ 133.155	€ -	€ 133.155
SPPG8201	Umbria	Perugia	Spoletto - Sant'Anatolia di Narco - Vallo di Nera	Provincia di Perugia	SR 395 di Passo del Cerro	0+000	18+100	2	Deformazioni planaltimetriche della piattaforma stradale; accumulo di detriti all'interno di reti a contatto e di reti di rafforzamento corticale	D	Aperta	Corpo stradale	Avvallamenti sulla piattaforma stradale e ammaloramento della pavimentazione in prossimità della sommità della scarpata di valle in n° 3 tratti distinti; sacche di detriti contenuti dalle reti in zone puntuali lungo diversi tratti	D	S.R. 395 "di Passo del Cerro" - Ripristino della stabilità del versante e del corpo stradale tra il km 0+000 ed il km 18+100.	€ 147.950	10	60	5								€ 147.950	€ -	€ 147.950
SCTE0301	Umbria	Terni	Ferentillo	Comune di Ferentillo	SC "di Castellonalto Salto del Cieco"	0+000	6+400	3	Deformazione della pavimentazione; caduta materiale detritico dalla pendice di monte	D	Aperta	Barriere e protezioni	deformazione della piattaforma stradale e caduta di materiale detritico	D	S.C. "di Castellonalto Salto del Cieco" - Lavori di consolidamento del versante tra il km 0+000 e il km 6+400	€ 1.183.600	20	180	5								€ 1.183.600	€ -	€ 1.183.600